



**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2022**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TRIWULAN 3**

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 13

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
		01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>158.226.165.698,00</b>	-	-		<b>43.750.468.137,00</b>	3,346,490,583.00	7,445,383,156.00	5,480,669,434.00				0.00	-	<b>16.272.543.173,00</b>	-	<b>16.272.543.173,00</b>	-	<b>10,28</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	0	35,250,000.00	0	98,981,600.00	0	150,541,300.00	0	0.00	-	284,772,900.00		284,772,900.00	-	-			
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya pembuatan laporan dalam satu tahun	600%	2.264.967.000,00	-	-	100%	519.301.000,00	7.03 %	35,250,000.00	19.74 %	98,981,600.00	30.02 %	150,541,300.00	0	0.00	56.79	284,772,900.00	56.79	284,772,900.00	9.47	12,57	
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-	-	0	1,102,835,383.00	0	4,057,423,794.00	0	2,719,198,549.00	0	0.00	-	7,879,457,726.00		7,879,457,726.00	-	-			
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayar	6 Tahun	73.314.008.268,00	-	-	1 Tahun	11.927.087.815,00	0 Tahun	1,102,835,383.00	0 Tahun	4,057,423,794.00	0 Tahun	2,719,198,549.00	0	0.00	-	7,879,457,726.00	-	7,879,457,726.00	-	10,75	
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-	-	0	190,506,604.00	0	216,540,000.00	0	290,644,800.00	0	0.00	-	697,691,404.00		697,691,404.00	-	-			
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun. 2.Persentase barang milik daerah yang terdata dalam satu tahun	198600 Orang; %	4.751.100.000,00	-	-	33 Orang; 100%	999.055.000,00	0 Orang; 1.90 %	190,506,604.00	0 Orang; 4.89 %	216,540,000.00	0 Orang; 5.31 %	290,644,800.00	0	0.00	-	697,691,404.00	-	697,691,404.00	-	14,68	
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	0	239,212,900.00	0	57,181,400.00	0	35,244,400.00	0	0.00	-	331,638,700.00		331,638,700.00	-	-			

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dalam satu tahun	130 Orang	2.355.430.000,00	-	-	149 Orang	1.338.578.000,00	39 Orang	239.212.900,00	13 Orang	57.181.400,00	5 Orang	35.244.400,00	0	0,00	57,00	331.638.700,00	57,00	331.638.700,00	43,85	14,08	(16)	
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	0	480.415.972,00	0	480.415.972,00	0	499.053.573,00	0	740.078.726,00	0	0,00	-	1.719.548.271,00	-	1.719.548.271,00	-	-		
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 Kegiatan	103.216.000,00	-	-	1 Kegiatan	8.216.000,00	0 Kegiatan	0,00	0	0,00	0	4.254.000,00	0	0,00	-	4.254.000,00	-	4.254.000,00	-	4,12		
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	231 Item	2.367.184.100,00	-	-	31 Item	398.885.300,00	0 Tahun	99.677.000,00	0 Tahun	71.739.000,00	22 Item	112.813.000,00	0	0,00	22,00	284.229.000,00	22,00	284.229.000,00	9,52	12,01		
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	8357 Box	149.465.000,00	-	-	671 Box	19.465.000,00	190 Box	3.000.000,00	425 Box	3.650.000,00	60 Box	10.250.000,00	0	0,00	675,00	16.900.000,00	675,00	16.900.000,00	8,08	11,31		
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun	124 Item	529.327.000,00	-	-	16 Item	79.492.300,00	3 Item	14.086.600,00	5 Item	9.468.200,00	4 Item	14.034.200,00	0	0,00	12,00	37.589.000,00	12,00	37.589.000,00	9,68	7,10		
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah langganan surat kabar. 2.Persentase penerbitan buletin dalam satu tahun	5680 Tahun; %	425.950.000,00	-	-	1 Tahun; 100%	140.950.000,00	0 Tahun; 3.14 %	28.450.000,00	0 Tahun; 6 2.96 %	51.000.000,00	0 Tahun	7.000.000,00	0	0,00	-	86.450.000,00	-	86.450.000,00	-	20,30		
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi dalam kota dan dinas biasa dalam satu tahun	2938 Kali	5.297.153.000,00	-	-	599 Kali	2.207.529.000,00	210 Kali	335.202.372,00	215 Kali	363.196.373,00	207 Kali	591.727.526,00	0	0,00	632,00	1.290.126.271,00	632,00	1.290.126.271,00	21,51	24,36		
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	0	0,00	0	0,00	0	1.095.878,00	0	39.250.000,00	0	0,00	-	1.135.128.000,00	-	1.135.128.000,00	-	-		
		01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	42 Unit	9.094.647.160,00	-	-	7 Unit	1.400.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	2,20		
		01.2.07.03.	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar	24 Unit	16.657.920.000,00	-	-	77 Unit	14.696.584.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	5.020.000,00	0 Unit	16.650.000,00	0	0,00	-	21.670.000,00	-	21.670.000,00	-	0,13		
		01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	222 Unit	1.178.520.000,00	-	-	29 Unit	277.198.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	197.198.000,00	0	0,00	0	0,00	-	197.198.000,00	-	197.198.000,00	-	16,73		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor. 2.Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	19945	2.287.608.000,00	-	-	450	1.925.510.000,00	0	0,00	0	693.660.000,00	91	22.600.000,00	0	0,00	91,00	716.260.000,00	91,00	716.260.000,00	0,05	31,31		
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-	0	1.039.826.936,00	0	911.280.200,00	0	957.827.252,00	0	0,00	-	2.908.934.388,00		2.908.934.388,00	-	-			
		01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib. 2.Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan dalam satu tahun	12005	10.977.600.000,00	-	-	2000	2.031.800.000,00	300	471.200.000,00	288	473.900.000,00	277	472.100.000,00	0	0,00	865,00	1.417.200.000,00	865,00	1.417.200.000,00	0,07	12,91		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi. 2.Persentase terpenuhinya layanan telepon,air dan listrik dalam satu tahun	6600	3.666.301.170,00	-	-	1	661.742.882,00	0	84.089.336,00	0	61.980.200,00	0	107.880.452,00	0	0,00	-	253.949.988,00	-	253.949.988,00	-	6,93		
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah tenaga laboratorium yang disediakan. 2.Jumlah tenaga worksop yang disediakan dalam satu tahun	15270	10.936.800.000,00	-	-	25	1.971.111.840,00	0 orang	484.537.600,00	0 orang	375.400.000,00	0 Orang	377.846.800,00	0	0,00	-	1.237.784.400,00	-	1.237.784.400,00	-	11,32		
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang mendapatkan perpanjangan perizinan	600%	522.000.000,00	-	-	100 %	182.000.000,00	6,08 %	4.502.000,00	6,32 %	4.674.000,00	9,67 %	7.159.000,00	0	0,00	22,07	16.335.000,00	22,07	16.335.000,00	3,68	3,13		
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam satu tahun	600%	6.015.054.000,00	-	-	100 %	1.758.167.000,00	8,18 %	113.685.788,00	23,34 %	324.464.589,00	27,85 %	386.957.907,00	0	0,00	59,37	825.108.284,00	59,37	825.108.284,00	9,90	13,72		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)											
		01.2.09.10.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun. 2.Peralatan gedung kantor yang dapat beroperasi. 3.Persentase pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	13547 600 Orang; Item; %	5.331.915.000,00	-	-	25 Orang; 5 Item; 100%	1.207.795.000,00	0 Orang	140,255,000,00	0 Orang	179,906,000,00	0 Orang;3 Item	153,767,500,00	0	0,00	-	473.928.500,00	-	473.928.500,00	-	8,89		
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>14.40</b>	<b>11.37</b>	<b>39.18</b>	<b>19.47</b>	<b>53.75</b>	<b>18.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.47</b>	<b>49,06</b>			<b>5.79</b>	<b>11.93</b>		
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
		02.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>			127.880.685.770,00	-	-		48.932.791.861,00		1.405.786.600,00		3.508.655.719,00		6.485.972.576,00		0,00	-	11.400.414.895,00	-	11.400.414.895,00	-	8,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-		-	0	1.397.383.000,00	0	3.476.119,269,00	0	5.934.690,801,00	0	0,00	-	10.808.193.070,00		10.808.193.070,00	-	-		
		02.2.01.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	12 Dokumen	1.200.000.000,00	-	-	1 Dokumen	47.800.000,00	0	0,00	0 Dokumen	2.120.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	0	0,00	1,00	32.120.000,00	1,00	32.120.000,00	8,33	2,68		
		02.2.01.02.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	12 Dokumen	1.200.000.000,00	-	-	4 Dokumen	420.690.000,00	0	0,00	0 Dokumen	8.120.000,00	0 0	0,00	0	0,00	-	8.120.000,00	-	8.120.000,00	-	0,68		
		02.2.01.03.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	12 Dokumen	1.200.000.000,00	-	-	4 Dokumen	1.001.003.100,00	0 Dokumen	6.871.200,00	0 Dokumen	179,361.999,00	1 Dokumen	190,248.001,00	0	0,00	1,00	376.481.200,00	1,00	376.481.200,00	8,33	31,37		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		02.2.01.06.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya embung dan penampung air lainnya dengan baik	6 Dokumen	11.500.000.000,00	-	-	1 Unit	1.274.298.000,00	0	0,00	0 Unit	5,717,400,00	0 Unit	7,992,400,00	0	0,00	-	13.709.800,00	-	13.709.800,00	-	0,12		
		02.2.01.10.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan bangunan perkuatan tebing yang baik	7000 Meter	51.820.974.930,00	-	-	2390 Meter	12.972.195.666,00	0	0,00	0 Meter	545,054,270,00	779,80 Meter	2.747,371,743,00	0	0,00	779,80	3.292.426.013,00	779,80	3.292.426.013,00	11,14	6,35		
		02.2.01.11.	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya pintu air pengendali banjir	20 Unit	2.000.000.000,00	-	-	5 Unit	721.020.000,00	0	0,00	0 Unit	2,490,000,00	0 Unit	40,000,000,00	0	0,00	-	42.490.000,00	-	42.490.000,00	-	2,12		
		02.2.01.18.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang dibangun dengan baik	600 Meter	6.039.237.320,00	-	-	2 Unit	2.129.263.000,00	0	0,00	0 Unit	4,365,000,00	0 Unit	590,267,657,00	0	0,00	-	594.632.657,00	-	594.632.657,00	-	9,85		
		02.2.01.23.	Rehabilitasi Unit Air Baku	Unit Air Baku yang direhabilitasi dengan baik	5 Unit	1.100.000.000,00	-	-	2 Unit	563.740.000,00	0	0,00	0 Unit	1,220,000,00	0 Unit	41,050,000,00	0	0,00	-	42.270.000,00	-	42.270.000,00	-	3,84		
		02.2.01.25.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang direhabilitasi	1500 Meter	8.500.000.000,00	-	-	500 Meter	3.139.850.000,00	0	0,00	0 meter	606,731,000,00	120 Meter	466,349,000,00	0	0,00	120,00	1.073.080.000,00	120,00	1.073.080.000,00	8,00	12,62		
		02.2.01.33.	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai yang direhabilitasi	700 Meter	7.000.000.000,00	-	-	1500 Meter	2.585.670.000,00	0	0,00	0 meter	272,400,000,00	100 Meter	693,402,000,00	0	0,00	100,00	965.802.000,00	100,00	965.802.000,00	14,29	13,80		
		02.2.01.46.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	100000 Meter	6.000.000.000,00	-	-	188000 Meter	18.263.210.000,00	0 meter	1,390,511,800,00	0 meter	1,848,539,600,00	10000 Meter	1,128,010,000,00	0	0,00	10.000,00	4.367.061.400,00	10.000,00	4.367.061.400,00	10,00	72,78		
		02.2.01.52.	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	-	-	-	1 Unit	117.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-		
		02.2.01.63.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	7 Orang	62.316.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-		
		02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1... Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	0	8,403,600,00	0	32,536,450,00	0	551,281,775,00	0	0,00	-	592.221.825,00	-	592.221.825,00	-	-		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung	
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
		02.2.02.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	34 Dokumen	3.400.000.000,00	-	-	3 Dokumen	523.396.000,00	0 Dokumen	8.403.600,00	0 Dokumen	1.176.800,00	1 Dokumen	261.944.000,00	0	0,00	1,00	271.524.400,00	1,00	271.524.400,00	2,94	7,99		
		02.2.02.16.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Presentase daerah irigasi dalam kondisi baik	443;92 %	21.920.473.520,00	-	-	1 Unit	4.389.840.095,00	0	0,00	0 Unit	28.859.650,00	0 Unit	12.162.400,00	0	0,00	-	41.022.050,00	-	41.022.050,00	-	0,19		
		02.2.02.23.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan operasi dan pemeliharaan dengan baik	5 Unit	5.000.000.000,00	-	-	1 Unit	721.000.000,00	0	0,00	0 Unit	2.500.000,00	0 Unit	277.175.375,00	0	0,00	-	279.675.375,00	-	279.675.375,00	-	5,59		
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>0.88</b>	<b>0.62</b>	<b>8.93</b>	<b>4.43</b>	<b>32.52</b>	<b>17.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.77</b>	<b>22,60</b>			<b>4.97</b>	<b>10.62</b>		
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
		03.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			208.614.459.200,00	-	-		67.038.894.712,00		77,480,909.00		9,489,357,344.00		22,780,962,434.00		0,00	-	32.347.800.687,00	-	32.347.800.687,00	-	15,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten			-	-	-		-	0	77,480,909.00	0	9,489,357,344.00	0	22,780,962,434.00	0	0,00	-	32.347.800.687,00		32.347.800.687,00	-	-		
		03.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.Jumlah dokumen yang disusun 2.Persentase tersedianya sistem penyediaan air minum Kab. Bengkalis	6010 %; Dokumen	33.000.000.000,00	-	-	9 Dokumen;100 %	14.398.309.000,00	0,23 %	26,816,706.00	42,80 %	5,043,454,200.00	1 Dokumen;0.74 %	59,204,400,00	0	0,00	44,03	5.129.475.306,00	44,03	5.129.475.306,00	0,73	15,54		
		03.2.01.05.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan yang ditingkatkan 2.Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Perkotaan	72;2 %; Unit	52.862.264.570,00	-	-	3 Unit;100 %	39.781.040.000,00	0,07 %	28,328,626.00	10,38 %	4,058,653,917.00	3 Unit;23.19 %	19,073,149,603.00	0	0,00	13,45	23.160.132.146,00	13,45	23.160.132.146,00	18,68	43,81		
		03.2.01.06.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Perdesaan	200%	9.511.184.000,00	-	-	100%	2.221.688.000,00	0,75 %;0,75 %	22,335,577.00	2,35 %	69,943,015,00	38,64 %	1,139,425,169.00	0	0,00	41,74	1.231.703.761,00	41,74	1.231.703.761,00	20,87	12,95		
		03.2.01.07.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.Jumlah SR yang terlayani 2.Jumlah unit SPAM yang diperluas 3.null	21012 SR; unit	81.741.010.630,00	-	-	300 SR;2 Unit;0 null	6.142.867.712,00	0 %	0,00	0 %	308,086,212,00	0 SR;2 Unit	1,591,228,400.00	0	0,00	-	1.899.314.612,00	-	1.899.314.612,00	-	2,32		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
		03.2.01.15.	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.Jumlah Unit SPAM JP Perkotaan yang ditingkatkan 2.Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Perkotaan		-	-	-	1	1.098.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-		
		03.2.01.19.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.Jumlah SR yang terlayani 2.null	41020 SR; unit	31.500.000.000,00	-	-	200 SR; 0 null	3.396.030.000,00	0 %	0,00	0 %	9.220.000,00	0 SR; 6 Unit	917.954.862,00	0	0,00	-	927.174.862,00	-	927.174.862,00	-	2,94		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,18	0,21	10,58	8,94	35,37	25,43	0,00	0,00	35,37	34,58			5,22	12,93		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	04.		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-	-	-		212.834.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-		-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-		
		04.2.01.01.	Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.Jumlah Dokumen yang disusun 2.Tersedianya Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		-	-	-	1	212.834.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			5,10	0,00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			16.446.523.575,00	-	-		4.712.401.000,00		8.231.600,00		63.724.270,00		1.033.536,094,00		0,00	-	1.105.491.964,00	-	1.105.491.964,00	-	6,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		05.2.01.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota			-	-	-		-	0	8.231.600,00	0	63.724.270,00	0	1.033.536,094,00	0	0,00	-	1.105.491.964,00		1.105.491.964,00	-	-		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung					
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)					
		05.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.Jumlah Dokumen yang Disusun 2.Persentase Tersedianya Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Bengkalis		-	-	-	3	461.716.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-						
		05.2.01.06.	Pembangunan/Perbaikan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya pembangunan tangki septik skala individual	2264	16.446.523.575,00	-	-	110	4.250.685.000,00	0	Unit	8.231.600,00	0	Unit	63.724.270,00	250	Unit	1.033.536,09	0	0,00	250,00	1.105.491.964,00	250,00	1.105.491.964,00	11,04	6,72			
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,86</b>	<b>0,75</b>	<b>13,15</b>	<b>12,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,15</b>	<b>13,00</b>			<b>5,11</b>	<b>3,36</b>						
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
		06.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>			<b>33.716.626.300,00</b>	-	-		<b>45.377.871.817,00</b>		222.770.000,00		1.163.515,13		11.206.099,3		0,00	-	<b>12.592.384.529,00</b>	-	<b>12.592.384.529,00</b>	-	<b>37,35</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
		06.2.01.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-		-	0	222.770.000,00	0	1.163.515,13	0	11.206.099,3	0	0,00	-	12.592.384.529,00		12.592.384.529,00	-	-						
		06.2.01.05.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dibangun yang berfungsi dengan baik	18000	18.000.000.000,00	-	-	19934	33.261.068.172,00	0	meter	3.920.000,00	0	meter	365.766,133	12344	10.321,079,3	0	0,00	12.344,00	10.690.765.483,00	12.344,00	10.690.765.483,00	68,58	59,39				
		06.2.01.07.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang direhabilitas yang berfungsi dengan baik	9100	9.716.626.300,00	-	-	1500	3.152.900.000,00	0	meter	218.850.000,00	0	Unit	780.869,000	500	90.900,000,0	0	0,00	500,00	1.090.619.000,00	500,00	1.090.619.000,00	5,49	11,22				
		06.2.01.12.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang terbangun	6000	6.000.000.000,00	-	-	5000	8.963.903.645,00	0	meter	0,00	0	meter	16.880,000,0	246,10	794.120,046,00	0	0,00	246,10	811.000,046,00	246,10	811.000,046,00	4,10	13,52				
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>6,33</b>	<b>2,32</b>	<b>29,35</b>	<b>8,68</b>	<b>45,94</b>	<b>14,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,94</b>	<b>25,26</b>			<b>6,42</b>	<b>28,04</b>						
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
		08.	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>			<b>514.846.587.300,00</b>	-	-		<b>45.306.254.091,00</b>		71.384,421,00		1.862,009,76		12.610,387,1		0,00	-	<b>14.543.781.337,42</b>	-	<b>14.543.781.337,42</b>	-	<b>2,82</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					



No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		-	-	-	-	0	71,384,421.00	0	1,862,009,765.00	0	12,610,387,151.42	0	0.00	-	14.543.781.337,42		14.543.781.337,42	-	-			
		08.2.01.01.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Tersedianya Data Bangunan Gedung	600 Dokumen	4.482.052.800,00	-	-	100%	775.773.000,00	4.14 %	26,332,421.00	25.23 %	160,577,947.00	23.82 %	151,616,892.00	0	0.00	53,19	338.527.260,00	53,19	338.527.260,00	8.87	7.55	
		08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah Yang Layak di Kabupaten Bengkalis	240 Dokumen	480.017.180.000,00	-	-	1	37.904.614.591,00	0 kegiatan	24,561,600.00	0 kegiatan	38,410,818.00	1	11,410,918,459.42	0	0.00	1,00	11.473.890.877,42	1,00	11.473.890.877,42	0.42	2.39	
		08.2.01.03.	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Bangunan Gedung	144 Dokumen	1.044.628.000,00	-	-	100%	220.748.000,00	5.40 %	9,390,400.00	15.57 %	27,107,600.00	58.93 %	75,997,200.00	0	0.00	79,90	112.495.200,00	79,90	112.495.200,00	55.49	10.77	
		08.2.01.05.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Bangunan Gedung	96 Dokumen	2.153.044.000,00	-	-	100%	268.546.000,00	0	0.00	10.89 %	25,356,400.00	36.73 %	60,271,600.00	0	0.00	47,62	85.628.000,00	47,62	85.628.000,00	49.60	3.98	
		08.2.01.13.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah	108 Unit	27.149.682.500,00	-	-	1	6.136.572.500,00	0	11,100,000.00	0	1,610,557,00.00	1	911,583,000.00	0	0.00	1,00	2.533.240.000,00	1,00	2.533.240.000,00	0.93	9.33	
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>2.01</b>	<b>1.58</b>	<b>24.75</b>	<b>13.75</b>	<b>58.09</b>	<b>24.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.09</b>	<b>39,61</b>			<b>7.99</b>	<b>6.80</b>	
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
		<b>10.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>			<b>943.310.071.709,00</b>	-	-		<b>447.091.053.407,00</b>		20,181,125,148.00		102,977,700,535.00		148,962,253,401.10		0.00	-	272.121.079.084,10	-	272.121.079.084,10	-	<b>28,85</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			-	-	-	-	0	20,181,125,148.00	0	102,977,700,535.00	0	148,962,253,401.10	0	0.00	-	272.121.079.084,10		272.121.079.084,10	-	-			
		10.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.Draft Ruas Jalan Kabupaten Bengkalis 2.Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan yang dilakukan	36006 53 Km	10.659.858.800,00	-	-	74 Paket; 74 Paket	11.704.562.000,00	0 Paket	73,699,716.00	0 Paket	768,293,622.00	11 Paket:1 1 Paket	448,788,750.00	0	0.00	11,00	1.290.782.088,00	11,00	1.290.782.088,00	-	12,11		
		10.2.01.04.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey kondisi jalan dan jembatan yang dilakukan	36006 53 Km	1.889.655.264,00	-	-	2 Paket	910.720.000,00	0	0.00	0	0.00	0 Paket	32,505,374.61	0	0.00	-	32.505.374.61	-	32.505.374.61	-	1,72		
		10.2.01.08.	Rekonstruksi Jalan	1.Jumlah jalan yang dibangun 2.Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	36006 53 Km	740.715.269.269,00	-	-	80 Paket; 15 Km	309.958.090.407,00	0 Paket	43,712.000,00	0 Km	57,508,143,346.00	0 Km	137,538,134,276.49	0	0.00	-	195.089.989.622,49	-	195.089.989.622,49	-	26,34		
		10.2.01.11.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang di Pelihara	1060 Km	165.798.385.873,00	-	-	168 Km	110.788.316.000,00	37,41 Km	18,199,421,175.00	58,45 Km	43,347,131,825.00	11,84 Km	8,780,595,000.00	0	0.00	107,70	70.327.148.000,00	107,70	70.327.148.000,00	10,16	42,42		
		10.2.01.16.	Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	25934 78;19 Km	15.970.479.556,00	-	-	2 Paket	6.877.715.000,00	0	0.00	0 paket	29,770,000,00	0 Paket	2,126,230,000.00	0	0.00	-	2.156.000.000,00	-	2.156.000.000,00	-	13,50		
		10.2.01.19.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Lakukan Pemeliharaan	208 Unit	8.276.422.947,00	-	-	35 Unit	6.851.650.000,00	11 Unit	1,864,292,257.00	7 Unit	1,324,361,742.00	0 Unit	36,000,000.00	0	0.00	18,00	3.224.653.999,00	18,00	3.224.653.999,00	8,65	38,96		
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>13.29</b>	<b>7.38</b>	<b>35.55</b>	<b>14.00</b>	<b>52.46</b>	<b>15.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.46</b>	<b>36.57</b>			<b>7.50</b>	<b>22.51</b>		
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
		11.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>			<b>6.313.625.000,00</b>	-	-		<b>2.142.235.000,00</b>		46,528,000,00		410,643,800,00		111,132,200,00		0.00	-	<b>568.304.000,00</b>	-	<b>568.304.000,00</b>	-	<b>9,00</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			-	-	-		-	0	13,918,000,00	0	153,830,000,00	0	0.00	0	0.00	-	167.748.000,00		167.748.000,00	-	-		
		11.2.01.04.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil	150 Orang	2.000.000.000,00	-	-	200 Orang	999.519.000,00	0 orang	13,918,000,00	0 orang	153,830,000,00	0	0.00	0	0.00	-	167.748.000,00	-	167.748.000,00	-	8,39		
		11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-		-	0	32,610,000,00	0	256,813,800,00	0	111,132,200,00	0	0.00	-	400.556.000,00		400.556.000,00	-	-		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung	
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
		11.2.02.02.	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Informasi Jasa Konstruksi	5 Tahun	2.000.000.000,00	-	-	12 Unit	681.042.000,00	0	0,00	0 unit	173.650.000,00	12 Unit	350.000,00	0	0,00	12,00	174.000.000,00	12,00	174.000.000,00	100,00	8,70		
		11.2.02.03.	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah laporan SIPJAKI	6 Tahun	2.313.625.000,00	-	-	1 Tahun	461.674.000,00	0 Tahun	32.610.000,00	0 Tahun	83.163.800,00	0 Tahun	110.782.200,00	0	0,00	-	226.556.000,00	-	226.556.000,00	-	9,79		
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>4,67</b>	<b>2,82</b>	<b>61,02</b>	<b>19,63</b>	<b>56,63</b>	<b>8,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,48</b>	<b>30,47</b>			<b>8,75</b>	<b>8,96</b>		
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sangat Rendah</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
		<b>12.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>			<b>3.638.644.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2.953.158.000,00</b>		152,564,100,00		284,237,076,00		453,136,500,00		0,00	<b>-</b>	<b>889.937.676,00</b>	<b>-</b>	<b>889.937.676,00</b>	<b>-</b>	<b>24,46</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			-	-	-		-	0	72,082,000,00	0	141,395,276,00	0	309,159,700,00	0	0,00	-	522.636.976,00		522.636.976,00	-	-		
		12.2.01.02.	Pelaksanaan Perseujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data dan Dokumen Perencanaan/Pemanfaatan Tata Ruang	6 Dokumen	909.161.225,00	-	-	80%	1.551.606.000,00	0%	63,918,400,00	0%	99,460,676,00	0%	284,176,100,00	0	0,00	-	447.555.176,00	-	447.555.176,00	-	49,23		
		12.2.01.04.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan	-	-	-	-	1 Tahun	173.111.000,00	0 Tahun	8,163,600,00	0 Tahun	41,934,600,00	0 Tahun	24,983,600,00	0	0,00	-	75.081.800,00	-	75.081.800,00	-	-		
		12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-		-	0	0,00	0	0,00	0	51,593,400,00	0	0,00	-	51.593.400,00		51.593.400,00	-	-		
		12.2.02.03.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Tata Ruang	6 Kegiatan	909.161.225,00	-	-	1 Tahun	377.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0 Tahun	51,593,400,00	0	0,00	-	51.593.400,00	-	51.593.400,00	-	5,67		
		12.2.03.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terselenggara Penerbitan KRK/Advice Planning/Rekomendasi Teknis Tata Ruang	6 Kegiatan	909.161.225,00	-	-	1 Tahun	338.830.000,00	0 Tahun	34,135,000,00	0 Tahun	58,242,000,00	0 Tahun	59,850,000,00	0	0,00	-	152.227.000,00	-	152.227.000,00	-	16,74		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	0	46,347,100.00	0	84,599,800.00	0	32,533,400.00	0	0.00	-	163,480,300.00		163,480,300.00	-	-				
		12.2.04.04.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksana Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Dengan Provinsi dan Pusat	180 Koordinasi	911.161.225,00	-	-	1 Tahun	511.691.000,00	0 Tahun	46.347,100.00	0 Tahun	84.599,800.00	0 Tahun	32.533,400.00	0	0.00	-	163.480.300,00	-	163.480.300,00	-	17,94			
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>7.74</b>	<b>5.59</b>	<b>21.12</b>	<b>12.87</b>	<b>48.06</b>	<b>14.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.06</b>	<b>32,55</b>			<b>8.10</b>	<b>17.92</b>			
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
		05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			12.642.260.000,00	-	-		857.972.814,00		0.00		587,846,028.00		149,710,000.00		0.00	-	737.556.028,00	-	737.556.028,00	-	5,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			-	-	-	-	0	0.00	0	587,846,028.00	0	149,710,000.00	0	0.00	-	737.556.028,00		737.556.028,00	-	-				
		05.2.01.02.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.null 2.Terbangunnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum yang Layak di Kab. Bengkalis	57 Paket	12.642.260.000,00	-	-	0 nul;1 Kegiatan	857.972.814,00	0	0.00	0	587,846,028.00	1	149,710,000.00	0	0.00	1,00	737.556.028,00	1,00	737.556.028,00	1,75	5,83			
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79.70</b>	<b>68.52</b>	<b>100.00</b>	<b>17.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85,96</b>			<b>8.00</b>	<b>5.83</b>			
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)</b>											<b>4.51</b>	<b>2.91</b>	<b>28.27</b>	<b>15.55</b>	<b>45.09</b>	<b>15.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.07</b>	<b>33.60</b>			<b>6.48</b>	<b>11.72</b>			
<b>Predikat Kinerja OPD</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya anggaran dan meningkatnya partisipasi antar bidang dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Curah hujan yang tidak mendukung menghambat beberapa pekerja fisik yang harus terselesaikan sesuai perencanaan waktu																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya*):																											

No.	Sasaran RKPd	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung		
					6	7	8	9		10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)

\*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Disusun,**

Bengkalis, - Desember - 2022

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang****ARDIANSYAH, ST. MT.**

Pembina

NIP. 19860625 201001 1 012

**Dievaluasi,**

Bengkalis, - Desember - 2022

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah****RINTO, SE. M.Si.**

Pembina

NIP. 19810601 200903 1 002