



**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2021**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 9

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
		01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			17.194.123.380,00	-	10.601.976.235,00		27.505.225.518,00	1.485,619.398.00		6.903,421.479.00		5,140,331.750.00		12,172,231.183.00	-	25.701.603.810,00	-	36.303.580.045,00	-	211,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-			329.067.000,00	0		0		0		0		-				-	-	
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pembuatan laporan dalam satu tahun		-	-	-	100%	329.067.000,00	0	0,00	35.98 %	88,150,000.00	36.20 %	88,665,000.00	27.82 %	142,824,000.00	100,00	319.639.000,00		319.639.000,00	-	-	
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-			12.319.672.036,00	0		0		0		0		-				-	-	
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayar		-	-	-	1 Tahun	12.319.672.036,00	0 Tahun	346,538,413.00	0 Tahun	4,411,605,796.00	0 Tahun	3,065,311,308.00	1 Tahun	3,143,263,311.00	1,00	10.966.718.828,00		10.966.718.828,00	-	-	
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-			751.100.000,00	0		0		0		0		-				-	-	
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Persentase barang milik daerah yang terdata dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam satu tahun		1.935.991.200,00	-	-	100%;33 Orang	751.100.000,00	21.09 %	158,400,000.00	25.67 %	192,807,000.00	23.38 %	177,621,000.00	29.86 %;32 Orang	333,400,000.00	100,00	862.228.000,00		862.228.000,00	-	44,54	
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-			575.430.000,00	0		0		0		0		-				-	-	

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK dalam satu tahun	-	-	-	20 Orang	575.430.000,00	0	0,00	22 Orang	128.070.000,00	3 Orang	15.530.000,00	40 Orang	298.636.000,00	65,00	442.236.000,00		442.236.000,00	-	-		
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-			2.039.391.600,00	0	0,00	0		0		0		-				-	-		
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	128.022.180,00	370	62.907.000,00	1 Kegiatan	8.216.000,00	0	0,00	0 Kegiatan	3.836.000,00	0 Kegiatan	1.651.000,00	1 Kegiatan	2.729.000,00	1,00	8.216.000,00		71.123.000,00		55,56	
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	-	-	-	31 Item	467.184.100,00	0	0,00	16 Item	185.675.000,00	6 Item	77.148.000,00	9 Item	204.359.600,00	31,00	467.182.600,00		467.182.600,00	-	-		
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang tersedia dalam satu tahun		314.537.000,00	4133	201.901.000,00	1257 Box	19.465.000,00	0	0,00	144 Box	7.200.000,00	166 Box	8.300.000,00	786 Box	3.965.000,00	1.096,00	19.465.000,00		221.366.000,00	-	70,38	
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun	-	-	-	16 Item	84.663.500,00	0	0,00	5 Item	33.230.100,00	4 Item	17.140.200,00	7 Item	34.293.200,00	16,00	84.663.500,00		84.663.500,00	-	-		
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.Persentase penerbitan buletin dalam satu tahun 2.Jumlah langganan surat kabar	5 Tahun	282.050.000,00	4	130.460.000,00	80%;1 Tahun	80.950.000,00	0	0,00	36,58 %	25.950.000,00	54,96 %	39.000.000,00	8,46 %:1 Tahun	36.000.000,00	100,00	100.950.000,00		231.410.000,00		82,05	
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi dilakukan koordinasi dalam konsultasi dalam kota dan dinas biasa dalam satu tahun	375 kali	5.491.000.000,00	582	5.923.920.235,00	44 Kali	1.378.913.000,00	138 Kali	83.467.250,00	218 Kali	317.381.017,00	54 Kali	129.832.855,00	434 Kali	990.834.878,00	844,00	1.521.516.000,00		7.445.436.235,00		135,59	
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-		5.022.508.000,00	0	0,00	0		0		0		-				-	-		
		01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	-	-	-	7 Unit	1.524.216.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 Unit	1.524.216,00	8,00	1.524.216.000,00		1.524.216.000,00	-	-		
		01.2.07.03.	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar	-	-	-	4 Unit	2.776.320.000,00	0	0,00	0 Unit	10.964.000,00	0 Unit	19.500.000,00	4 Unit	2.246.640,00	4,00	2.277.104.000,00		2.277.104.000,00	-	-		
		01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	85 unit	-	-	104.500.000,00	37 Unit	195.704.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36 Unit	195.704.000,00	36,00	195.704.000,00		300.204.000,00	-	-	

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terpenuhi		2.599.372.800,00	-	-	332 Lembar; 42 Unit	526.268.000,00	0	0,00	0 Lembar	23.470.000,00	0 Lembar	60.251.000,00	118 Lembar; 42 Unit	436.547.000,00	118,00	520.268.000,00		520.268.000,00	-	20,02		
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-		4.181.742.882,00	0	0,00	0		0		0		-				-	-			
		01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib administrasi 2.Jumlah honor tenaga administrasi yang dibayarkan dalam satu tahun	100%	4.147.263.200,00	525	3.653.752.000,00	2000 Lembar; 85 Orang	1.798.600.000,00	192 Lembar	417.000.000,00	182 Lembar	417.900.000,00	422 Lembar	418.650.000,00	325 Lembar; 82 Orang	425.050.000,00	1.121,00	1.678.600.000,00		5.332.352.000,00		128,58		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam satu tahun 2.Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi SKPD		1.935.991.200,00	-	-	100%; 1 Kegiatan	552.342.882,00	5,68 %	31.348.735,00	11,43 %	63.131.446,00	8,59 %	47.483.918,00	73,71 %; 1 Kegiatan	410.378.783,00	99,41	552.342.882,00		552.342.882,00	-	28,53		
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah tenaga laboratorium yang tersedia dalam satu tahun 2.Jumlah tenaga workshop yang disediakan dalam satu tahun		-	-	-	25 Orang; 45 Orang	1.830.800.000,00	0 Orang	319.200.000,00	0 Orang	566.200.000,00	0 Orang	455.700.000,00	25 Orang; 45 Orang	481.700.000,00	25,00	1.822.800.000,00		1.822.800.000,00	-	-		
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan		-	-	-	100%	74.000.000,00	0	0,00	11,67 %	8.634.620,00	15,28 %	11.305.000,00	73,05 %	54.060.380,00	100,00	74.000.000,00		74.000.000,00	-	-		
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam satu tahun		-	-	-	100%	1.389.889.000,00	0,96 %	9.665.000,00	26,71 %	267.688.500,00	36,33 %	364.282.469,00	36 %	748.243.031,00	100,00	1.389.879.000,00		1.389.879.000,00	-	-		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)											
		01.2.09.10.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun 2.Peralatan gedung kantor yang dapat beroperasi dengan baik 3.Persentase pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	5 item	359.895.800,00	10	524.536.000,00	25 Orang; 5 Item; 100%	822.425.000,00	0 Orang	120.000.000,00	0 Orang	151.528.000,00	0 Orang	142.960.000,00	25 Orang; 5 Item	459.387.000,00	25,00	873.875.000,00		1.398.411.000,00		388,56		
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>5,89</b>	<b>4,58</b>	<b>30,82</b>	<b>22,40</b>	<b>51,07</b>	<b>18,15</b>	<b>99,95</b>	<b>54,51</b>	<b>99,95</b>	<b>99,64</b>			<b>0,00</b>	<b>47,69</b>		
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
		<b>02.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>			<b>24.415.312.425,00</b>	<b>-</b>	<b>2.180.730.000,00</b>		<b>42.473.832.000,00</b>		0,00		305.431.800,00		3.036.717,00		27.796.836,200,00	<b>-</b>	<b>31.138.985.000,00</b>	<b>-</b>	<b>33.319.715.000,00</b>	<b>-</b>	<b>136,47</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		02.2.01.02.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		-	-	-	Dokumen	102.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 Dokumen	102.540.000,00	1,00	102.540.000,00		102.540.000,00	-	-		
		02.2.01.03.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		-	-	-	2 Dokumen	164.600.000,00	0	0,00	0 Dokumen	549.000,00	0	0,00	1 Dokumen	164.051.000,00	1,00	164.600.000,00		164.600.000,00	-	-		
		02.2.01.04.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	1 Dokumen	152.872.000,00	0	0,00	0 Dokumen	10.847.800,00	0	0,00	1 Dokumen	134.518.200,00	1,00	145.366.000,00		145.366.000,00	-	-		
		02.2.01.10.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan bangunan perkuatan tebing yang baik		-	-	-	32 Unit	13.581.940.000,00	0	0,00	0 Unit	27.737.000,00	0 Unit	409.770.000,00	26 Unit	12.746.573,000,00	26,00	13.184.080.000,00		13.184.080.000,00	-	-		
		02.2.01.25.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang kanal/saluran yang direhabilitasi/normalisasi		24.415.312.425,00	-	2.180.730.000,00	1 Kegiatan	1.360.640.000,00	0	0,00	0 Kegiatan	7.260.000,00	0 Kegiatan	1.244.250,00	1 Kegiatan	109.490.000,00	1,00	1.361.000.000,00		3.541.730.000,00	-	14,51		
		02.2.01.27.	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang kanal banjir yang direhabilitasi		-	-	-	132 Km	9.310.170.000,00	0	0,00	0 Km	18.358.000,00	0	0,00	65,55 Km	3.004.672,000,00	65,55	3.023.030.000,00		3.023.030.000,00	-	-		

No.	Sasaran RKPd	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung					
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
		02.2.01.33.	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan bangunan pengaman pantai yang direhabilitasi	-	-	-	1	645.390.000,00	0	0,00	0	96.850.000,00	0	502.010.000,00	1	603.650.000,00	1,00	1.202.510.000,00		1.202.510.000,00	-	-						
		02.2.01.46.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	-	-	-	48 Km	9.755.830.000,00	0	0,00	0 Km	129,081.000,00	0 Km	863,447.000,00	50 Km	4,448,082,000,00	50,00	5.440.610.000,00		5.440.610.000,00	-	-						
		02.2.02.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	-	-	-	4 Dokumen	317.750.000,00	0	0,00	0	4,420,000,00	0	0,00	4	306,946,000,00	4,00	311.366.000,00		311.366.000,00	-	-						
		02.2.02.16.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan Irigasi yang direhabilitasi dapat berfungsi dengan baik	-	-	-	6 Unit	7.081.800.000,00	0	0,00	0 Unit	10,329,000,00	0 Unit	17,240,000,00	6 Unit	6,176,314,000,00	6,00	6.203.883.000,00		6.203.883.000,00	-	-						
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>2,62</b>	<b>22,72</b>	<b>18,13</b>	<b>98,41</b>	<b>74,45</b>	<b>98,41</b>	<b>95,21</b>			<b>0,00</b>	<b>1,45</b>					
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>					
		03.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>						38.233.241.567,00	-		291.076.720.528,00		61.544.040.304,00		33,274,000,00		4,235,448,460,00		4,217,195,194,00		48,869,407,265,00	-	57.355.324.919,00	-	348.432.045.447,00	-	911,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		03.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase tersedianya sistem penyediaan air minum Kabupaten Bengkalis	11.171.834.494,00	2	1.058.543.300,00	100 %	14.398.310.304,00	0,06 %	6,830,000,00	39,13 %	4,126,124,460,00	0,50 %	52,496,000,00	60,31 %	7,759,924,460,00	100,00	11.945.374.920,00		13.003.918.220,00	-	116,40						
		03.2.01.05.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terbangunnya sistem penyediaan air minum dikawasan perkotaan	8.765.924.228,00	1	280.771.154.900,00	100 %	40.634.546.000,00	0,05 %	20,594,000,00	0,12 %	45,750,000,00	5,95 %	2,343,211,397,00	92,35 %	36,595,320,602,00	98,47	39.004.875.999,00		319.776.030.899,00	-	3.647,94						
		03.2.01.06.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya sistem penyediaan air minum dikawasan perdesaan	100%	18.295.482.845,00	3	9.247.022.328,00	100 %	6.511.184.000,00	0,09 %	5,850,000,00	0,98 %	63,574,000,00	27,97 %	1,821,487,797,00	69,36 %	4,514,162,203,00	98,40	6.405.074.000,00		15.652.096.328,00	-	85,55					
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>13,48</b>	<b>9,92</b>	<b>24,95</b>	<b>11,37</b>	<b>98,96</b>	<b>71,09</b>	<b>98,96</b>	<b>92,44</b>			<b>0,00</b>	<b>1,283,30</b>					
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>					
		05.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>						1.998.712.659,00	-			1.998.712.659,00		22.720.000,00		1.969,680,000,00	-	1.992.400.000,00	-	1.992.400.000,00	-	-						
		05.2.01.01.	Pengembangan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	-	-	-	264 Unit	1.998.712.659,00	0	0,00	0	0,00	0 Unit	22,720,000,00	264 Unit	1,969,680,000,00	264,00	1.992.400.000,00		1.992.400.000,00	-	-						

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>	<b>99.68</b>	<b>98.55</b>	<b>99.68</b>	<b>99.68</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
	06.		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>			-	-	-	12.252.450.000,00		0.00		297.723.000,00		1.451.618,500.00		9.282.368,500.00	-	11.031.710.000,00	-	11.031.710.000,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	06.2.01.01.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		-	-	-	348.780.000,00	Dokumen	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	241.550.000,00	3,00	241.550.000,00		241.550.000,00	-	-	
	06.2.01.05.		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya pembangunan saluran drainase perkotaan yang berfungsi dengan baik		-	-	-	45 Unit 8.314.140.000,00	45 Unit	0	0.00	0 Unit	31.829.000,00	0 Unit	311.960.000,00	33 Unit	7.778.091,000.00	33,00	8.121.880.000,00		8.121.880.000,00	-	-	
	06.2.01.07.		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang direhabilitasi yang berfungsi dengan baik		-	-	-	1 Kegiatan 3.589.530.000,00	1 Kegiatan	0	0.00	0	265.894.000,00	0	1.139.658,500.00	1	1.262.727,500.00	1,00	2.668.280.000,00		2.668.280.000,00	-	-	
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.40</b>	<b>2.60</b>	<b>29.26</b>	<b>11.83</b>	<b>89.13</b>	<b>66.00</b>	<b>89.13</b>	<b>80,43</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
	08.		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>			37.216.930.628,00	-	15.893.359.828,00	40.937.321.800,00		24.182.000,00		1.557.672,000.00		2.896.158,000.00		32.917.172,000.00	-	37.395.184.000,00	-	53.288.543.828,00	-	143,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	08.2.01.01.		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Tersedianya data bangunan gedung		-	2	449.705.626,00	100 % 814.341.800,00	100 %	0	0.00	16.09 %	103.158.000,00	18.44 %	118.160.000,00	64.48 %	443.014.000,00	99,01	664.332.000,00		1.114.037.626,00	-	-	
	08.2.01.02.		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	Terbangunnya sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang layak di Kabupaten Bengkulu		37.216.930.628,00	2	15.230.454.202,00	1 Kegiatan 34.567.180.000,00	1 Kegiatan	0	24.182.000,00	0	395.442.000,00	0	1.879.776,000.00	1	29.584.960,000.00	1,00	31.884.360.000,00		47.114.814.202,00	-	126,60	

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung			
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		08.2.01.03.	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersedianya data bangunan gedung	-	2	213.200.000,00	100 %	126.620.000,00	0	0,00	20.43 %	16.760.000,00	49.16 %	40.330.000,00	30.41 %	63.506.000,00	100,00	120.596.000,00		333.796.000,00	-	-					
		08.2.01.05.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data bangunan gedung	-	-	-	100 %	382.350.000,00	0	0,00	13.88 %	53.056.000,00	12.33 %	47.148.000,00	19.62 %	78.862.000,00	45,83	179.066.000,00		179.066.000,00	-	-					
		08.2.01.13.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah	-	-	-	1 Kegiatan	5.046.830.000,00	0	0,00	0 Kegiatan	989.256.000,00	0 Kegiatan	810.744.000,00	1 Kegiatan	2.746.830,00	1,00	4.546.830.000,00		4.546.830.000,00	-	-					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.01	0.01	16.81	12.11	39.20	16.04	87.36	53.04	87.36	81,20			0.00	25.32				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				68.631.654.440,00	-	36.006.030.806,00				237.455.100.551,00		37,525,000,00		14,193,247,905,00		38,923,520,603,40		131,379,336,942,00	-	222,021,105,450,40	-	258,027,136,256,40	-	375,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		10.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.Draft ruas jalan Kabupaten Bengkalis 2.Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan yang dilakukan	-	-	-	1 Dokumen; 22 Dokumen	5.877.623.551,00	0	0,00	0 Dokumen	844.992.830,00	0 Dokumen	638.971.677,00	44 Dokumen	4.264.116,944,00	44,00	5.748.081.451,00		5.748.081.451,00	-	-					
		10.2.01.08.	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dibangun	0	68.631.654.440,00	2	36.006.030.806,00	13 Km	119.998.342.000,00	0	0,00	0 Km	1,702,827,075,00	1.55 Km	23,281,807,426,40	17.24 Km	95,025,175,498,00	18,79	120.009.809.999,40		156.015.840.805,40	-	227,32				
		10.2.01.11.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	-	-	-	160 Km	99.928.280.000,00	51.31 Km	37,465,000,00	49.04 Km	11,514,250,00	59.30 Km	12,624,180,00	33.12 Km	23,355,315,00	192,77	84.958.745.000,00		84.958.745.000,00	-	-					
		10.2.01.16.	Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	-	-	-	2 Unit	1.820.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 Unit	1,819,980,00	2,00	1.819.980.000,00		1.819.980.000,00	-	-					
		10.2.01.19.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan	-	-	-	33 Unit	5.349.460.000,00	3 Unit	60,000,000,00	2 Unit	93,018,000,00	17 Unit	2,340,054,00	10 Unit	2,432,902,00	32,00	4.925.974.000,00		4.925.974.000,00	-	-					
		10.2.01.23.	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan yang dilakukan	-	-	-	18 Dokumen	4.480.685.000,00	0	0,00	0 Dokumen	38,160,000,00	1 Dokumen	38,507,500,00	16 Dokumen	4,481,847,50	17,00	4.558.515.000,00		4.558.515.000,00	-	-					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.38	6.44	17.75	4.98	41.47	14.58	99.91	70.10	99.91	96,10			0.00	37.89				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA )		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		11.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>			-	-	-		<b>578.445.000,00</b>		10,726,480.00		54,135,000.00		123,295,000.00		402,584,520.00	-	<b>590.741.000,00</b>	-	<b>590.741.000,00</b>	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		11.2.02.03.	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Laporan SIPJAKI		-	-	-	1 Tahun	313.625.000,00	0 Tahun	10,726,480.00	0 Tahun	7,215,000.00	0 Tahun	57,600,000.00	1 Tahun	234,789,520.00	1,00	310.331.000,00		310.331.000,00	-	-		
		11.2.03.02.	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Laporan IUJK		-	-	-	1 Tahun	264.820.000,00	0	0.00	0 Tahun	46,920,000.00	0 Tahun	65,695,000.00	1 Tahun	167,795,000.00	1,00	280.410.000,00		280.410.000,00	-	-		
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>1.71</b>	<b>1.71</b>	<b>1.172</b>	<b>10.01</b>	<b>33.31</b>	<b>21.59</b>	<b>100.00</b>	<b>69.11</b>	<b>100.00</b>	<b>102.42</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
		12.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>			-	-	-		<b>2.543.739.300,00</b>		70,036,800.00		316,712,805.00		103,732,300.00		1,157,644,095.00	-	<b>1.648.126.000,00</b>	-	<b>1.648.126.000,00</b>	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		12.2.01.02.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana rinci Tata Ruang		-	-	-	1 Dokumen	1.335.600.800,00	0 Dokumen	44,954,800.00	0 Dokumen	113,392,000.00	0 Dokumen	54,070,000.00	0 Dokumen	434,147,200.00	-	646.564.000,00		646.564.000,00	-	-		
		12.2.02.03.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peran serta masyarakat dalam penataan ruang 1 Tahun		-	-	-	50 Orang	100.218.500,00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	48 Orang	100.180.000.00	48,00	100.180.000,00		100.180.000,00	-	-		
		12.2.03.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang		-	-	-	1 Tahun	505.110.000,00	0 Tahun	25,082,000.00	0 Tahun	120,686,000.00	0 Tahun	31,515,000.00	1 Tahun	327,827,000.00	1,00	505.110.000,00		505.110.000,00	-	-		
		12.2.03.02.	Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Tata Ruang		-	-	-	1 Website	203.526.000,00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-		-	-	-		
		12.2.04.04.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah		-	-	-	1 Tahun	399.284.000,00	0	0.00	0 Tahun	82,634,805.00	0 Tahun	18,147,300.00	1 Tahun	295,489,895.00	1,00	396.272.000,00		396.272.000,00	-	-		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				13			14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>1.67</b>	<b>1.67</b>	<b>14.96</b>	<b>10.62</b>	<b>18.54</b>	<b>2.97</b>	<b>69.67</b>	<b>54.27</b>	<b>69.67</b>	<b>69.52</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
	05.		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			-	-	-		<b>12.998.020.000,00</b>		0.00		47,668,000.00		1,142,376,000.00		11,735,790,000.00	-	<b>12.925.834.000,00</b>	-	<b>12.925.834.000,00</b>	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	05.2.01.02.		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas umum yang layak di Kabupaten Bengkalis		-	-	-	1	12.998.020.000,00	0	0.00	0	47,668,000.00	0	1,142,376,000.00	1	11,735,790,000.00	1,00	12.925.834.000,00		12.925.834.000,00	-	-	
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.38</b>	<b>0.37</b>	<b>9.14</b>	<b>8.79</b>	<b>97.96</b>	<b>90.29</b>	<b>97.96</b>	<b>99.44</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Predikat kinerja Program</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)</b>											<b>1.97</b>	<b>1.45</b>	<b>11.45</b>	<b>7.56</b>	<b>27.08</b>	<b>12.45</b>	<b>94.10</b>	<b>70.13</b>	<b>94.10</b>	<b>91.50</b>			-	<b>139.50</b>	
<b>Predikat Kinerja OPD</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: Program Pengembangan Jasa Konstruksi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi yaitu 102%: dikarenakan Sub kegiatan Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional melebihi pagu RKP Perubahan 2021.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja		: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi yaitu 69,52%: dikarenakan rencana tata ruang wilayah kabupaten bengkalis sedang dalam proses penyempurnaan dan belum ditetapkan sebagai peraturan daerah, maka kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan. Sehingga kegiatan belum mencapai target.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya*)		:																							

\*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Disusun,**  
Bengkalis, - Februari - 2022  
**Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan**

**ARDIANSYAH.ST.MT**  
Pembina  
NIP. 19860625 201001 1 012

**Dievaluasi,**  
Bengkalis, - Februari - 2022  
**Pt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis**

**RINTO. SE., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19810601 200903 1 002