



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 10

KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Unit SKPD					
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.194.123.380,00	-	10.601.976.235,00		27.505.225.518,00	1.485.619.398,00		6.903.421.479,00		5.140.331.750,00	0	-	-	13.529.372.627,00	-	24.131.348.862,00	-	140,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pembuatan laporan dalam satu tahun			-	-	-	100%	329.067.000,00	0	-	35,98 %	88.150.000,00	36,20 %	88.665.000,00	0	-	72,18	176.815.000,00		176.815.000,00	-	-		
01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayar			-	-	-	1 Tahun	12.319.672.036,00	0 Tahun	346.538.413,00	0 Tahun	4.411.605.796,00	0 Tahun	3.065.311.308,00	0	-	-	7.823.455.517,00		7.823.455.517,00	-	-		
01.2.03.02.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Persentase barang milik daerah yang terdata dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam datu tahun			1.935.991.200,00	-	-	100%;3 3 Orang	751.100.000,00	21,09 %	158.400.000,00	25,67 %	192.807.000,00	23,38 %	177.621.000,00	0	-	70,14	528.828.000,00		528.828.000,00	-	27,32		
01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK dalam satu tahun			-	-	-	20 Orang	575.430.000,00	0	-	22 Orang	128.070.000,00	3 Orang	15.530.000,00	0	-	25,00	143.600.000,00		143.600.000,00	-	-		
01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100%	128.022.180,00	370	62.907.000,00	1 Kegiatan	8.216.000,00	0	-	0 Kegiatan	3.836.000,00	0 Kegiatan	1.651.000,00	0	-	-	5.487.000,00		68.394.000,00	-	53,42	

KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Unit SKPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun			-	-	-	31 Item	467.184.100,00	0	-	16 Item	185.675.000,00	6 Item	77.148.000,00	0	-	22,00	262.823.000,00		262.823.000,00	-	-		
01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang tersedia dalam satu tahun			314.537.000,00	4133	201.901.000,00	1257 Box	19.465.000,00	0	-	144 Box	7.200.000,00	166 Box	8.300.000,00	0	-	310,00	15.500.000,00		217.401.000,00	-	69,12		
01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun			-	-	-	16 Item	84.663.500,00	0	-	5 Item	33.230.100,00	4 Item	17.140.200,00	0	-	9,00	50.370.300,00		50.370.300,00	-	-		
01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.Persentase penerbitan buletin dalam satu tahun 2.Jumlah langganan surat kabar		5 Tahun	282.050.000,00	4	130.460.000,00	80%;1 Tahun	80.950.000,00	0	-	36.58 %	25.950.000,00	54.96 %	39.000.000,00	0	-	91,54	64.950.000,00		195.410.000,00		69,28		
01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi dilakukan koordinasi dalam konsultasi dalam kota dan dinas biasa dalam satu tahun		375 kali	5.491.000.000,00	582	5.923.920.235,00	44 Kali	1.378.913.000,00	138 Kali	83.467.250,00	218 Kali	317.381.017,00	54 Kali	129.832.855,00	0	-	410,00	530.681.122,00		6.454.601.357,00		117,55		
01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional			-	-	-	7 Unit	1.524.216.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		-	-	-		
01.2.07.03.		Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar			-	-	-	4 Unit	2.776.320.000,00	0	-	0 Unit	10.964.000,00	0 Unit	19.500.000,00	0	-	-	30.464.000,00		30.464.000,00	-	-		
01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel		85 unit	-	-	104.500.000,00	37 Unit	195.704.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		104.500.000,00	-	-		

KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Unit SKPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terpenuhi			2.599.372.800,00	-	-	332 Lembar; 42 Unit	526.268.000,00	0	-	0 Lembar	23.470.000,00	0 Lembar	60.251.000,00	0	-	-	83.721.000,00		83.721.000,00	-	3,22		
01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib administrasi 2.Jumlah honor tenaga administrasi yang dibayarkan dalam satu tahun		100%	4.147.263.200,00	525	3.653.752.000,00	2000 Lembar; 85 Orang	1.798.600.000,00	192 Lembar	417.000.000,00	182 Lembar	417.900.000,00	422 Lembar	418.650.000,00	0	-	796,00	1.253.550.000,00		4.907.302.000,00		118,33		
01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam satu tahun 2.Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi SKPD			1.935.991.200,00	-	-	100%; 1 Kegiatan	552.342.882,00	5,68 %	31.348.735,00	11,43 %	63.131.446,00	8,59 %	47.483.918,00	0	-	25,70	141.964.099,00		141.964.099,00	-	7,33		
01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah tenaga laboratorium yang disediakan dalam satu tahun 2.Jumlah tenaga workshop yang disediakan dalam satu tahun			-	-	-	25 Orang; 45 Orang	1.830.800.000,00	0 Orang	319.200.000,00	0 Orang	566.200.000,00	0 Orang	455.700.000,00	0	-	-	1.341.100.000,00		1.341.100.000,00	-	-		
01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan			-	-	-	100%	74.000.000,00	0	-	11,67 %	8.634.620,00	15,28 %	11.305.000,00	0	-	26,95	19.939.620,00		19.939.620,00	-	-		

KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Unit SKPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam satu tahun			-	-	100%	1.389.889.000,00	0,96 %	9.665.000,00	26,71 %	267.688.500,00	36,33 %	364.282.469,00	0	-	64,00	641.635.969,00		641.635.969,00	-	-			
01.2.09.10.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun 2.Peralatan gedung kantor yang dapat beroperasi dengan baik 3.Persentase pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	5 item	359.895.800,00	10	524.536.000,00	25 Orang; 5 Item; 100%	822.425.000,00	0 Orang	120.000.000,00	0 Orang	151.528.000,00	0 Orang	142.960.000,00	0	-	-	414.488.000,00		939.024.000,00		260,92			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										5,89	4,58	30,82	22,40	51,07	18,15	0,00	0,00	51,07	45,13			0,00	36,32			
Predikat kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
02.		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			24.415.312.425,00	-	2.180.730.000,00		42.473.832.000,00		-		305.431.800,00		3.036.717.000,00	0	-	-	3.342.148.800,00	-	5.522.878.800,00	-	22,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
02.2.01.02.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		-	-	-	Dokumen	102.840.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-			
02.2.01.03.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		-	-	-	2 Dokumen	164.600.000,00	0	-	0	549.000,00	0	-	0	-	-	549.000,00		549.000,00	-	-			

KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Unit SKPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
02.2.01.04.		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten Bengkalis			-	-	1	152.872.000,00	0	-	0	10.847.800,00	0	-	0	-	-	10.847.800,00		10.847.800,00	-	-			
02.2.01.10.		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan bangunan perkuatan tebing yang baik			-	-	32 Unit	13.581.940.000,00	0	-	0 Unit	27.737.000,00	0 Unit	409.770.000,00	0	-	-	437.507.000,00		437.507.000,00	-	-			
02.2.01.25.		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang kanal/saluran yang direhabilitasi/normalisasi		24.415.312.425,00	-	-	1	1.360.640.000,00	0	-	0	7.260.000,00	0	1.244.250.000,00	0	-	-	1.251.510.000,00		3.432.240.000,00	-	14,06			
02.2.01.27.		Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang kanal banjir yang direhabilitasi			-	-	132 Km	9.310.170.000,00	0	-	0 Km	18.358.000,00	0	-	0	-	-	18.358.000,00		18.358.000,00	-	-			
02.2.01.33.		Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan bangunan pengaman pantai yang direhabilitasi			-	-	1	645.390.000,00	0	-	0	96.850.000,00	0	502.010.000,00	0	-	-	598.860.000,00		598.860.000,00	-	-			
02.2.01.46.		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi			-	-	48 Km	9.755.830.000,00	0	-	0 Km	129.081.000,00	0 Km	863.447.000,00	0	-	-	992.528.000,00		992.528.000,00	-	-			
02.2.02.01.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa			-	-	4	317.750.000,00	0	-	0	4.420.000,00	0	-	0	-	-	4.420.000,00		4.420.000,00	-	-			
02.2.02.16.		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan Irigasi yang direhabilitasi dapat berfungsi dengan baik			-	-	6 Unit	7.081.800.000,00	0	-	0 Unit	10.329.000,00	0 Unit	17.240.000,00	0	-	-	27.569.000,00		27.569.000,00	-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	3,17	2,62	22,72	18,13	0,00	0,00	22,72	20,76			0,00	1,41		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
03.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SITEM PENYEDIAAN AIR MINUM			38.233.241.567,00	-	-	291.076.720.528,00	61.544.040.304,00		33.274.000,00		4.235.448.460,00		4.217.195.194,00	0	-	-	8.485.917.654,00	-	299.562.638.182,00	-	783,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Unit SKPD	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
03.2.01.01.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase tersedianya sistem penyediaan air minum Kabupaten Bengkalis		11.171.834.494,00	2	1.058.543.300,00	100 %	14.398.310.304,00	0,06 %	6.830.000,00	39,13 %	4.126.124.460,00	0,50 %	52.496.000,00	0	-	39,69	4.185.450.460,00		5.243.993.760,00	-	46,94			
03.2.01.05.		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terbangunnya sistem penyediaan air minum dikawasan perkotaan		8.765.924.228,00	1	280.771.154.900,00	100 %	40.634.546.000,00	0,05 %	20.594.000,00	0,12 %	45.750.000,00	5,95 %	2.343.211.397,00	0	-	6,12	2.409.555.397,00		283.180.710.297,00	-	3.230,47			
03.2.01.06.		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya sistem penyediaan air minum dikawasan perdesaan	100%	18.295.482.845,00	3	9.247.022.328,00	100 %	6.511.184.000,00	0,09 %	5.850.000,00	0,98 %	63.574.000,00	27,97 %	1.821.487.797,00	0	-	29,04	1.890.911.797,00		11.137.934.125,00		60,88			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,07	0,06	13,48	9,92	24,95	11,37	0,00	0,00	24,95	21,35			0,00	1,112,76		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
05.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			-	-	-		1.998.712.659,00		-	-	-		22.720.000,00	0	-	-	22.720.000,00	-	22.720.000,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
05.2.01.01.		Pengembangan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Skala Individual		-	-	-	264 Unit	1.998.712.659,00	0	-	0	-	0 Unit	22.720.000,00	0	-	-	22.720.000,00		22.720.000,00	-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	1,14	1,14			0,00	0,00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
06.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			-	-	-		12.252.450.000,00		-	-	297.723.000,00		1.451.618.500,00	0	-	-	1.749.341.500,00	-	1.749.341.500,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
06.2.01.01.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		-	-	-	Dokumen	348.780.000,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Unit SKPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
06.2.01.05.		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya pembangunan saluran drainase perkotaan yang berfungsi dengan baik			-	-	45 Unit	8.314.140.000,00	0	-	0 Unit	31.829.000,00	0 Unit	311.960.000,00	0	-	-	343.789.000,00		343.789.000,00	-	-			
06.2.01.07.		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang direhabilitasi yang berfungsi dengan baik			-	-	1 Kegiatan	3.589.530.000,00	0	-	0 Kegiatan	265.894.000,00	0 Kegiatan	1.139.658.500,00	0	-	-	1.405.552.500,00		1.405.552.500,00	-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	5.40	2.60	29.26	11.83	0.00	0.00	29.26	14,43			0.00	0.00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
08.		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				37.216.930.628,00	-	15.893.359.828,00		40.937.321.800,00		24.182.000,00		1.557.672.000,00		2.896.158.000,00	0	-	-	4.478.012.000,00	-	20.371.371.828,00	-	54,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
08.2.01.01.		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Tersedianya data bangunan gedung			-	2	449.705.626,00	100 %	814.341.800,00	0	-	16.09 %	103.158.000,00	18.44 %	118.160.000,00	0	-	34.53	221.318.000,00		671.023.626,00	-	-		
08.2.01.02.		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	Terbangunnya sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang layak di Kabupaten Bengkalis			37.216.930.628,00	2	15.230.454.202,00	1 Kegiatan	34.567.180.000,00	0 Kegiatan	24.182.000,00	0 Kegiatan	395.442.000,00	0 Kegiatan	1.879.776.000,00	0	-	-	2.299.400.000,00		17.529.854.202,00	-	47,10		
08.2.01.03.		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersedianya data bangunan gedung			-	2	213.200.000,00	100 %	126.620.000,00	0	-	20.43 %	16.760.000,00	49.16 %	40.330.000,00	0	-	69.59	57.090.000,00		270.290.000,00	-	-		

KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Unit SKPD		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
08.2.01.05.		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data bangunan gedung			-	-	-	100 %	382.350.000,00	0	-	13.88 %	53.056.000,00	12.33 %	47.148.000,00	0	-	26,21	100.204.000,00		100.204.000,00	-	-			
08.2.01.13.		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah			-	-	-	1 Kegiatan	5.046.830.000,00	0	-	0 Kegiatan	989.256.000,00	0	810.744.000,00	0	-	-	1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.01	0.01	16.81	12.11	39.20	16.04	0.00	0.00	39.20	28,16			0.00	9.42			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
10.		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				68.631.654.440,00	-	36.006.030.806,00		237.455.100.551,00		37.525.000.000,00		4.193.247.905,00		8.923.520.603,40	0	-	-	90.641.768.508,40	-	126.647.799.314,40	-	184,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
10.2.01.01.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.Draft ruas jalan Kabupaten Bengkulu 2.Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan yang dilakukan			-	-	-	1 Dokumen; 22 Dokumen	5.877.623.551,00	0	-	0 Dokumen	844.992.830,00	0	638.971.677,00	0	-	-	1.483.964.507,00		1.483.964.507,00	-	-			
10.2.01.08.		Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dibangun		0	68.631.654.440,00	2	36.006.030.806,00	13 Km	119.998.342.000,00	0	-	0 Km	1.702.827.075,00	1.55 Km	3.281.807.426,40	0	-	1,55	24.984.634.501,40		60.990.665.307,40	-	88,87			
10.2.01.11.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara			-	-	-	160 Km	99.928.280.000,00	51.31 Km	37.465.000.000,00	49,04 Km	1.514.250.000,00	59,30 Km	2.624.180.000,00	0	-	159,65	61.603.430.000,00		61.603.430.000,00	-	-			
10.2.01.16.		Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun			-	-	-	2 Unit	1.820.710.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		-	-	-			
10.2.01.19.		Pemeliharaan Rutin Jembatan	jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan			-	-	-	33 Unit	5.349.460.000,00	3 Unit	60.000.000,00	2 Unit	93.018.000,00	17 Unit	2.340.054.000,00	0	-	22,00	2.493.072.000,00		2.493.072.000,00	-	-			
10.2.01.23.		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan yang dilakukan			-	-	-	18 Dokumen	4.480.685.000,00	0	-	0 Dokumen	38.160.000,00	1 Dokumen	38.507.500,00	0	-	1,00	76.667.500,00		76.667.500,00	-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.38	6.44	17.75	4.98	41.47	14.58	0.00	0.00	41.47	26,01			0.00	14.81			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Unit SKPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
11.		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			-	-	-	-	578.445.000,00		10.726.480,00		54.135.000,00		123.295.000,00	0	-	-	188.156.480,00	-	188.156.480,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
11.2.02.03.		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Laporan SIPJAKI		-	-	-	1 Tahun	313.625.000,00	0 Tahun	10.726.480,00	0 Tahun	7.215.000,00	0 Tahun	57.600.000,00	0	-	-	75.541.480,00		75.541.480,00	-	-			
11.2.03.02.		Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Laporan IUJK		-	-	-	1 Tahun	264.820.000,00	0	-	0 Tahun	46.920.000,00	0 Tahun	65.695.000,00	0	-	-	112.615.000,00		112.615.000,00	-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										1.71	1.71	11.72	10.01	33.31	21.59	0.00	0.00	33.31	33,31			0.00	0.00			
Predikat kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
12.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			-	-	-	-	2.543.739.300,00		70.036.800,00		316.712.805,00		103.732.300,00	0	-	-	490.481.905,00	-	490.481.905,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
12.2.01.02.		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana rinci Tata Ruang		-	-	-	1 Dokumen	1.335.600.800,00	0 Dokumen	44.954.800,00	0 Dokumen	113.392.000,00	0 Dokumen	54.070.000,00	0	-	-	212.416.800,00		212.416.800,00	-	-			
12.2.02.03.		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peran serta masyarakat dalam penataan ruang 1 Tahun		-	-	-	50 Orang	100.218.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		-	-	-	-		
12.2.03.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang		-	-	-	1 Tahun	505.110.000,00	0 Tahun	25.082.000,00	0 Tahun	120.686.000,00	0 Tahun	31.515.000,00	0	-	-	177.283.000,00		177.283.000,00	-	-			
12.2.03.02.		Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Tata Ruang		-	-	-	1 Website	203.526.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		-	-	-	-		

KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2021		Unit SKPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
12.2.04.04.		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah			-	-	-	1 Tahun	399.284.000,00	0	-	0 Tahun	82.634.805,00	0 Tahun	18.147.300,00	0	-	-	100.782.105,00		100.782.105,00	-	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											1.67	1.67	14.96	10.62	18.54	2.97	0.00	0.00	18.54	15,25			0.00	0.00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
05.		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				-	-	-		12.998.020.000,00		-		47.668.000,00		1.142.376.000,00	0	-	-	1.190.044.000,00	-	1.190.044.000,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
05.2.01.02.		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas umum yang layak di Kabupaten Bengkulu			-	-	-	1 Kegiatan	12.998.020.000,00	0	-	0 Kegiatan	47.668.000,00	0 Kegiatan	1.142.376.000,00	0	-	-	1.190.044.000,00		1.190.044.000,00	-	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0.00	0.00	0.38	0.37	9.14	8.79	0.00	0.00	9.14	9,16			0.00	0.00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)											1.97	1.45	11.45	7.56	27.08	12.45	0.00	0.00	27.08	21,46			-	117,47		
Predikat Kinerja OPD											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : tersedianya anggaran yang memadai																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya realisasi kinerja yang melebihi target disebabkan kelalaian dalam pengentrian Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) sebelumnya.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya*):																										

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun,
Bengkalis, - Januari - 2022
Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan

ARDIANSYAH,ST,MT
Pembina
NIP. 19860625 201001 1 012

Dievaluasi,
Bengkalis, - Januari - 2022
Pit. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu

RINTO, SE., M.Si
Pembina
NIP. 19810601 200903 1 002