



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TRIWULAN 2

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 15

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			158.221.869.698,00	-	10.791.873.739,00		41.617.007.942,00	3,251,738,031.00		10,626,991,512.00			0,00		0,00	-	13.878.729.543,00	-	24.670.603.282,00	-	15,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	134.231.600,00		601.021.000,00	0	24.310.000,00	0	133.110.000,00	0	0,00	0	0,00	-	157.420.000,00		291.651.600,00	-	-	
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600%	2.264.967.000,00	27	134.231.600,00	5 Dokumen	601.021.000,00	0 Dokumen	24.310.000,00	2 Dokumen	133.110.000,00	0	0,00	0	0,00	2,00	157.420.000,00	28,77	291.651.600,00	4,80	12,88	
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-	5.160.259.177,00		13.950.238.620,00	0	1.056.011.377,00	0	4.864.229,403,00	0	0,00	0	0,00	-	5.920.240.780,00		11.080.499.957,00	-	-	
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Tahun	73.314.008.268,00	-	5.160.259.177,00	12 Orang/Bulan	13.950.238.620,00	0 Orang/Bulan	1.056.011.377,00	0 Orang/Bulan	4.864.229,403,00	0	0,00	0	0,00	-	5.920.240.780,00	-	11.080.499.957,00	-	15,11	
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-	407.046.604,00		1.063.095.000,00	0	163.020.000,00	0	332.094,400,00	0	0,00	0	0,00	-	495.114.400,00		902.161.004,00	-	-	
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2. Persentase barang milik daerah yang terdata dalam satu tahun 3. Persentase Jumlah tenaga keamanan yang tersedia dalam satu tahun	198 Orang ; 600%	4.751.100.000,00	-	407.046.604,00	0 Dokumen; 100%; 100%	1.063.095.000,00	0 Dokumen; 17,28 %	163.020.000,00	21 Dokumen; 35,21 %	332.094,400,00	0	0,00	0	0,00	21,00	495.114.400,00	21,00	902.161.004,00	10,61	18,99	

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	296.394.300,00		1.473.395.000,00	0	462.857.154.00	0	121.092.600.00	0	0,00	0	0,00	-	583.949.754,00		880.344.054,00	-	-		
		01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	2.355.430.000,00	52	296.394.300,00	91 Orang	1.473.395.000,00	64 Orang	462.857.154.00	21 Orang	121.092.600.00	0	0,00	0	0,00	85,00	583.949.754,00	137,00	880.344.054,00	100,00	37,38	
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	979.469.545,00		3.487.317.600,00	0	498.181.100.00	0	851.567.965.00	0	0,00	0	0,00	-	1.349.749.065,00		2.329.218.610,00	-	-		
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	1.Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Kegiatan	103.216.000,00	-	-	1	9.851.000,00	0	0,00	0	2.715.000,00	0	0,00	0	0,00	-	2.715.000,00	-	2.715.000,00	-	2,63	
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	231 Item	2.367.184.100,00	-	171.416.000,00	31 Item; 0 Paket	478.661.500,00	5 Item;5 Paket	62.418.500,00	10 Item;10 Paket	124.367.209.00	0	0,00	0	0,00	15,00	186.785.709,00	15,00	358.201.709,00	6,49	15,13	
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang tersedia dalam satu tahun 2. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8357 Box	149.465.000,00	615	6.650.000,00	671 Box; 0 Paket	23.360.000,00	375 Box;375 Paket	4.500.000,00	430 Box;430 Paket	7.450.000,00	0	0,00	0	0,00	805,00	11.950.000,00	1.420,00	18.600.000,00	16,99	12,44	
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun 2. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	124 Item	529.327.000,00	8	23.554.800,00	16 Item; 0 Paket	121.005.100,00	1 Item;1 Paket	7.019.600,00	2 Item;2 Paket	13.115.100,00	0	0,00	0	0,00	3,00	20.134.700,00	11,00	43.689.500,00	8,87	8,25	

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2. Jumlah langganan surat kabar 3. Persentase penerbitan buletin dalam satu tahun	6 Tahun; 580 %	425.950.000,00	-	79.450.000,00	0	121.150.000,00	0	5.500.000,00	0	55.500.000,00	0	0,00	0	0,00	-	61.000.000,00	-	140.450.000,00	-	32,97		
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Frekuensi dilakukan koordinasi dalam konsultasi dalam kota dan dinas biasa dalam satu tahun 2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2938 Kali	5.297.153.000,00	425	698.398.745,00	509 Kali; 0 Laporan	2.733.290.000,00	231 Kali; 78 Laporan	418.743.000,00	323 Kali; 92 Laporan	648.420.656,00	0	0,00	0	0,00	554,00	1.067.163.656,00	979,00	1.765.562.401,00	33,32	33,33		
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	1.095.878.000,00		13.209.324.000,00	0	0,00	0	2.763.556,00	0	0,00	0	0,00	-	2.763.556.000,00		3.859.434.000,00	-	-			
		01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	42 Unit	9.094.647.160,00	-	200.000.000,00	7 Unit	1.600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	200.000.000,00	-	2,20		
		01.2.07.03.	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	24 Unit	16.657.920.000,00	-	5.020.000,00	2 Unit	10.106.584.000,00	0	0,00	1 Unit	2.748.556,00	0	0,00	0	0,00	1,00	2.748.556.000,00	1,00	2.753.576.000,00	4,17	16,53		
		01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2. Jumlah pengadaan mebel	222 Unit	1.174.224.000,00	-	197.198.000,00	0 Paket; 28 Unit	236.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	197.198.000,00	-	16,79		
		01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terpenuhi 2. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1992 Lembar; 252 Unit	2.287.608.000,00	-	693.660.000,00	50 Unit; 400 Lembar; 0 Unit	1.266.560.000,00	0	0,00	0 Lembar	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	-	15.000.000,00	-	708.660.000,00	-	30,98		
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	1.951.107.136,00		4.684.654.722,00	0	796.210.192,00	0	1.227.088,84	0	0,00	0	0,00	-	2.023.299.036,00		3.974.406.172,00	-	-			

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)										
		01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah honor tenaga administrasi yang dibayarkan dalam satu tahun 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib administrasi	12000 Lembar; 520 Orang	10.977.600.000,00	588	945.100.000,00	1 Tahun; 0 Laporan; 2000 Lembar	2.051.800.000,00	0 Tahun	320.800.000,00	0 Tahun	560.900.000,00	0	0,00	0	0,00	-	881.700.000,00	588,00	1.826.800.000,00	4,90	16,64	
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 2. Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi SKPD 3. Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan lis	6 Kegiatan; 600%	3.666.301.170,00	-	146.069.536,00	0 Laporan; 1 Kegiatan; 100%	661.742.882,00	0 Laporan	152.810.192,00	18 Laporan	92.787.164,00	0	0,00	0	0,00	18,00	245.597.356,00	18,00	391.666.892,00	100,00	10,68	
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2. Jumlah tenaga laboratorium yang tersedia dalam satu tahun 3. Jumlah tenaga workshop yang disediakan dalam satu tahun	150 Orang; 270 Orang	10.936.800.000,00	-	859.937.600,00	0 Laporan; 25 Orang; 45 Orang	1.971.111.840,00	0 Laporan	322.600.000,00	12 Laporan	573.401.680,00	0	0,00	0	0,00	12,00	896.001.680,00	12,00	1.755.939.280,00	8,00	16,06	
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2. Persentase kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	600%	522.000.000,00	12	9.176.000,00	0 Unit; 100%	182.000.000,00	9 Unit; 1169 %	16.949.000,00	0 Unit; 118 %	1.719.000,00	0	0,00	0	0,00	9,00	18.668.000,00	21,40	27.844.000,00	3,57	5,33	

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya2. Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam satu tahun	600%	6.015.054.000,00	32	438.150.377,00	0 Unit; 100%	1.758.167.000,00	9 Unit;9,23 %	130.859.208,00	0 Unit;13,73 %	194.621.300,00	0	0,00	0	0,00	9,00	325.480.508,00	40,52	763.630.885,00	6,75	12,70			
		01.2.09.10.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun 3. Peralatan gedung kantor yang dapat ber	158 Orang; 101 Item; 600%	5.331.915.000,00	-	320.161.000,00	0 Unit; 25 Orang; 5 Item; 100%	1.207.795.000,00	2 Unit	103.340.000,00	0 Unit	137.912.000,00	0	0,00	0	0,00	2,00	241.252.000,00	2,00	561.413.000,00	1,27	10,53			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.61	9.84	33.37	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37	29.06			15.49	16.38			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			119.980.685.770,00	-	4.720.371.720,00		51.542.902.000,00		3.452.758.400,00		6.930.785.298,00		0,00		0,00	-	10.383.543.698,00	-	15.103.915.418,00	-	12,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-	4.679.431.670,00		45.396.844.000,00	0	3.452.758.400,00	0	6.839.153.598,00	0	0,00	0	0,00	-	10.291.911.998,00		14.971.343.668,00	-	-			
		02.2.01.02.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	12 Dokumen	1.200.000.000,00	-	8.120.000,00	1 Dokumen	292.526.000,00	0	0,00	0	4.551.200,00	0	0,00	0	0,00	-	4.551.200,00	-	12.671.200,00	-	1,06			
		02.2.01.10.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	7000 Meter	51.820.974.930,00	-	545.054.270,00	3500 M	21.804.950.000,00	0	0,00	100 Meter	2.887.415,00	0	0,00	0	0,00	100,00	2.887.415.000,00	100,00	3.432.469.270,00	1,43	6,62			
		02.2.01.11.	Pembangunan Pintu Air/Bendung Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	20 Unit	2.000.000.000,00	-	2.490.000,00	3 Unit	1.098.480.000,00	0	0,00	0 Unit	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	-	30.000.000,00	-	32.490.000,00	-	1,62			

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		02.2.01.18.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	600 Meter	6.039.237.320,00	-	4.365.000,00	0,2 Km	4.329.590.000,00	0	0,00	0 Meter	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	-	9.600.000,00	-	13.965.000,00	-	0,23	
		02.2.01.23.	Rehabilitasi Unit Air Baku	1. Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi 2. Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi	5 Unit	1.100.000.000,00	-	1.220.000,00	1 Unit; 0 Km	338.830.000,00	0	0,00	0 Unit	14.541.040,00	0	0,00	0	0,00	-	14.541.040,00	-	15.761.040,00	-	1,43	
		02.2.01.25.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1500 Meter	8.500.000.000,00	-	606.731.000,00	0,6 Km	3.139.850.000,00	115 M	1.258.701.000,00	0 Meter	287.588.000,00	0	0,00	0	0,00	115,00	1.546.289.000,00	115,00	2.153.020.000,00	7,67	25,33	
		02.2.01.27.	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang direhabilitasi	12000 Meter	6.000.000.000,00	-	-	50000 M	5.139.850.000,00	13400 M	1.574.421.400,00	0 Meter	2.446.468,00	0	0,00	0	0,00	13.400,00	4.020.889.400,00	13.400,00	4.020.889.400,00	100,00	67,01	
		02.2.01.33.	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	700 Meter	7.000.000.000,00	-	272.400.000,00	200 M	2.085.670.000,00	40 M	619.636.000,00	0 Meter	897.861.000,00	0	0,00	0	0,00	40,00	1.517.497.000,00	40,00	1.789.897.000,00	5,71	25,57	
		02.2.01.46.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	10000 0 Meter	6.000.000.000,00	-	3.239.051.400,00	69 Km	6.922.570.000,00	0	0,00	0 Meter	233.580.000,00	0	0,00	0	0,00	-	233.580.000,00	-	3.472.631.400,00	-	57,88	
		02.2.01.63.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	12 Orang	244.528.000,00	0	0,00	0 Orang	27.549.358,00	0	0,00	0	0,00	-	27.549.358,00	-	27.549.358,00	-	-	
		02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1... Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					40.940.050,00		6.146.058.000,00	0	0,00	0	91.631.700,00	0	0,00	0	0,00	-	91.631.700,00		132.571.750,00	-	-	
		02.2.02.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	34 Dokumen	3.400.000.000,00	-	9.580.400,00	1 Dokumen	148.554.000,00	0	0,00	0 Dokumen	8.536.800,00	0	0,00	0	0,00	-	8.536.800,00	-	18.117.200,00	-	0,53	
		02.2.02.16.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1. Jumlah Daerah Irigasi Rawa yang Direhabilitasi 2. Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi	443,92 %	21.920.473.520,00	-	28.859.650,00	3 Unit; 0 Km	5.286.504.000,00	0	0,00	0 Unit	11.052.400,00	0	0,00	0	0,00	-	11.052.400,00	-	39.912.050,00	-	0,18	

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung	
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)											
		02.2.02.23.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	5.000.000.000,00	-	2.500.000,00	1 Unit	711.000.000,00	0	0,00	1 Unit	72.042.500,00	0	0,00	0	0,00	1,00	72.042.500,00	1,00	74.542.500,00	20,00	1,49		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12,04	7,73	28,96	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	19,46			13,47	14,54		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			208.614.459.200,00	-	9.566.838.253,00		61.309.279.057,00		211.405.731,00		7.384.217,44		0,00		0,00	-	7.595.623.178,00	-	17.162.461.431,00	-	8,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten			-	-	9.566.838.253,00		48.609.279.057,00	0	211.405.731,00	0	7.384.217,44	0	0,00	0	0,00	-	7.595.623.178,00		17.162.461.431,00	-	-			
	03.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1. umlah Dokumen yang Disusun 2. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun 3. Persentase Tersedianya Sistem Penyediaan Air Minum Kab. Bengkalis	600 %; 10 Dokumen	33.000.000.000,00	43	5.070.270.906,00	4	2.230.000.000,00	0	35.359.041,00	0	56.165.230,00	0	0,00	0	0,00	-	91.524.271,00	43,03	5.161.795.177,00	7,17	15,64			
	03.2.01.05.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1. Jumlah Unit SPAM JP Perkotaan yang ditingkatkan 2. Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu 3. Terbangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Perkotaan	72,2 %; Unit	52.862.264.570,00	10	4.086.982.543,00	1 Unit; 0 Liter/d etik; 100%	17.879.279.057,00	0 Unit	17.634.000,00	2 Unit	51.621.844,00	0	0,00	0	0,00	2,00	69.255.844,00	12,45	4.156.238.387,00	17,29	7,86			
	03.2.01.06.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		200%	9.511.184.000,00	3	92.278.592,00		3.000.000.000,00	0 %	18.040.800,00	1,62 %	46.672.400,00	0	0,00	0	0,00	1,62	64.713.200,00	4,72	156.991.792,00	2,36	1,65			

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		03.2.01.07.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1. Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu 2. Jumlah SR yang terlayani	2100 SR; 12 unit	81.741.010.630,00	-	308.086.212,00	0 SR; 100 SR; 4 Unit	21.200.000.000,00	0 SR	21.063.600,00	517 SR;1453 76 Unit	39.593.781,00	0	0,00	0	0,00	517,00	60.657.381,00	517,00	368.743.593,00	24,62	0,45	
		03.2.01.09.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	-	-	-	1 Penyelenggara	10.000.000.000,00	0	0,00	0 Penyelenggara	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	-	6.500.000.000,00	-	6.500.000.000,00	-	-		
		03.2.01.11.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	-	-	-	5 Kelompok masyarakat	400.000.000,00	0	0,00	17 Kelompok Masyarakat	12.659.525,00	0	0,00	0	0,00	17,00	12.659.525,00	-	12.659.525,00	-	-		
		03.2.01.15.	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	-	-	-	5 Unit	2.300.000.000,00	3 Unit	112.889.890,00	6 Unit	604.509.867,00	0	0,00	0	0,00	9,00	717.399.757,00	-	717.399.757,00	-	-		
		03.2.01.16.	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	-	-	-	5 Unit	2.300.000.000,00	0	0,00	4 Unit	22.410.000,00	0	0,00	0	0,00	4,00	22.410.000,00	-	22.410.000,00	-	-		
		03.2.01.19.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1. Jumlah SR yang terlayani 2. Jumlah unit SPM yang diperluas	4100 SR; 20 unit	31.500.000.000,00	-	9.220.000,00	100 SR; 10 Unit	2.000.000.000,00	0 SR	6.418.400,00	0 SR;8 Unit	50.584.800,00	0	0,00	0	0,00	-	57.003.200,00	-	66.223.200,00	-	0,21	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											1.44	0.85	19.31	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31	12,24			11.81	2.87	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-	-	-	4.100.000.000,00		26.184.000,00		53.146.000,00		0,00		0,00	-	79.330.000,00	-	79.330.000,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		04.2.01.01.	Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		-	-	-	2	1.100.000.000,00	0	20.120.400,00	0	27.875.600,00	0	0,00	0	0,00	-	47.996.000,00		47.996.000,00	-	-		
		04.2.01.03.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 2. Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab. Bengkalis		-	-	-	5	2.000.000.000,00	0	0,00	0	19.206.800,00	0	0,00	0	0,00	-	19.206.800,00		19.206.800,00	-	-		
		04.2.01.06.	Penyediaan Sarana Persampahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan		-	-	-	100%	1.000.000.000,00	0,63 %	6.063.600,00	0 %	6.063.600,00	0	0,00	0	0,00	0,63	12.127.200,00		12.127.200,00	-	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,89	0,81	2,54	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,18			11,02	0,00		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			16.446.523.575,00	-	71.955.870,00		9.200.000.000,00		33.584.207,00		82.686.000,00		0,00		0,00	-	116.270.207,00	-	188.226.077,00	-	1,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		05.2.01.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota			-	-	71.955.870,00		5.700.000.000,00	0	33.584.207,00	0	82.686.000,00	0	0,00	0	0,00	-	116.270.207,00		188.226.077,00	-	-		
		05.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		-	-	-	4	2.400.000.000,00	0	11.864.400,00	0	32.324.400,00	0	0,00	0	0,00	-	44.188.800,00		44.188.800,00	-	-		
		05.2.01.06.	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik 2. Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	2264 Unit	16.446.523.575,00	-	71.955.870,00	0	3.300.000.000,00	0	7.353.407,00	0	38.234.400,00	0	0,00	0	0,00	-	45.587.807,00	-	117.543.677,00	-	0,71		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
		05.2.01.13.	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengangkutan Lumpur Tinja		-	-	-	2 Unit	1.500.000.000,00	0 Unit	7,948,000,00	0 Unit	6,063,600,00	0	0,00	0	0,00	-	14.011.600,00		14.011.600,00	-	-		
		05.2.01.15.	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana IPLT		-	-	-	1 Unit	2.000.000.000,00	0 Unit	6,418,400,00	0 Unit	6,063,600,00	0	0,00	0	0,00	-	12.482.000,00		12.482.000,00	-	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,37	0,39	1,17	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,20			10,12	0,18		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			33.716.626.300,00	-	1.386.285.133,00		47.058.142.000,00		1,308,415,000,00		8,644,976,360,00		0,00		0,00	-	9.953.391.360,00	-	11.339.676.493,00	-	33,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		06.2.01.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-	1.386.285.133,00		46.008.316.000,00	0	1,308,415,000,00	0	8,644,976,360,00	0	0,00	0	0,00	-	9.953.391.360,00		11.339.676.493,00	-	-		
		06.2.01.02.	Penyusunan Outline Plan Pada Kawasan Genangan yang Disusun	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun		-	-	-	4 Dokumen	1.049.826.000,00	0	0,00	0	283,114,010,00	0	0,00	0	0,00	-	283.114.010,00		283.114.010,00	-	-		
		06.2.01.05.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	18000 Meter	18.000.000.000,00	-	369.686.133,00	14000 M	29.097.756.000,00	0	0,00	470 M	5,821,342,280,00	0	0,00	0	0,00	470,00	5.821.342.280,00	470,00	6.191.028.413,00	2,61	34,39		
		06.2.01.07.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	9100 Meter	9.716.626.300,00	-	999.719.000,00	1000 M	2.152.900.000,00	800 M	1,308,415,000,00	0 M	735,704,000,00	0	0,00	0	0,00	800,00	2.044.119.000,00	800,00	3.043.838.000,00	8,79	31,33		
		06.2.01.12.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	6000 Meter	6.000.000.000,00	-	16.880.000,00	7300 M	14.757.660.000,00	0	0,00	0 M	1,804,816,070,00	0	0,00	0	0,00	-	1.804.816.070,00	-	1.821.696.070,00	-	30,36		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15,42	15,19	40,29	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	38,54			9,57	24,02		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			514.846.587.300,00	-	1.933.394.186,00		89.632.835.500,00		1,727,504,952,00		15,600,257,445,00		0,00		0,00	-	17.327.762.397,00	-	19.261.156.583,00	-	3,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		-	-	1.933.394.186,00		89.632.835.500,00	0	1.727.504.952.00	0	15.600.257,445.00	0	0.00	0	0.00	-	17.327.762.397,00		19.261.156.583,00	-	-		
		08.2.01.01.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	600 Dokumen	4.482.052.800,00	29	186.910.368,00	100 Dokumen	800.000.000,00	5 Dokumen	27.513.600,00	5 Dokumen	90,052,850.00	0	0.00	0	0.00	10,00	117.566.450,00	39,37	304.476.818,00	6,56	6,79	
		08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	240 Dokumen	480.017.180.000,00	-	62.972.418,00	28 Dokumen	83.000.487.500,00	0 Dokumen	18,529,552.00	38 Dokumen	12,632,046,395.00	0	0.00	0	0.00	38,00	12.650.575.947,00	38,00	12.713.548.365,00	15,83	2,65	
		08.2.01.03.	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Bangunan Gedung	144 Dokumen	1.044.628.000,00	21	36.498.000,00	4 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	12,127,200.00	1 Dokumen	33,663,600.00	0	0.00	0	0.00	2,00	45.790.800,00	22,97	82.288.800,00	15,95	7,88	
		08.2.01.05.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Bangunan Gedung	96 Dokumen	2.153.044.000,00	11	25.356.400,00	5 Dokumen	382.348.000,00	10 Dokumen	14,583,600.00	15 Dokumen	76,281,600.00	0	0.00	0	0.00	25,00	90.865.200,00	35,89	116.221.600,00	37,39	5,40	
		08.2.01.13.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	108 Unit	27.149.682.500,00	-	1.621.657.000,00	11 Unit	5.300.000.000,00	16 Unit	1,654,751,000.00	5 Unit	2,768,213,000.00	0	0.00	0	0.00	21,00	4.422.964.000,00	21,00	6.044.621.000,00	19,44	22,26	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											10.76	9.32	40.37	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	40.37	33,54			10.39	9.00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			943.310.071.709,00	-	123.158.825.683,00		537.892.904.500,00		24.023.348,114.00		103.079.359,076.00		0.00		0.00	-	127.102.707.190,00	-	250.261.532.873,00	-	26,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			-	-	123.158.825.683,00		537.892.904.500,00	0	24.023.348,114.00	0	103.079.359,076.00	0	0.00	0	0.00	-	127.102.707.190,00	-	250.261.532.873,00	-	-	
		10.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3600,653 Km	10.659.858.800,00	-	841.993.338,00	15 Dokumen	6.394.940.000,00	0	7.706.000,00	0	40.119.080,00	0	0.00	0	0.00	-	47.825.080,00	-	889.818.418,00	-	8,35	
		10.2.01.04.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	3600,653 Km	1.889.655.264,00	-	-	2 Dokumen	1.701.800.000,00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-	-	-	-	-	
		10.2.01.08.	Rekonstruksi Jalan	1. Panjang Jalan yang dibangun 2. Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	3600,653 Km	740.715.269.269,00	-	57.551.855.346,00	20 Km; 0 Km	427.112.000.000,00	0 Km	306.892.514,00	0 Km	57.099.334,495.00	0	0.00	0	0.00	-	57.406.227.009,00	-	114.958.082.355,00	-	15,52	
		10.2.01.11.	Pemeliharaan Rutin Jalan	1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 2. Panjang Jalan yang di Pelihara	1060 Km	165.798.385.873,00	96	61.546.553.000,00	0 Km; 157 Km	75.293.216.000,00	26,98 Km; 26,98 Km	21.246.230,600.00	123,20 Km; 123,20 Km	43.165.620,900.00	0	0.00	0	0.00	150,18	64.411.851.500,00	246,04	125.958.404.500,00	23,21	75,97	
		10.2.01.16.	Penggantian Jembatan	1. Jumlah jembatan yang dibangun 2. Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	3600,653 Km	15.970.479.556,00	-	29.770.000,00	8 Unit; 0 M	22.045.442.500,00	0 Unit	37.820.000,00	0 Unit	1.745.831,201.00	0	0.00	0	0.00	-	1.783.651.201,00	-	1.813.421.201,00	-	11,35	
		10.2.01.19.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1. Jumlah Jembatan yang di Lakukan Pemeliharaan 2. Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	208 Unit	8.276.422.947,00	18	3.188.653.999,00	35 Unit; 0 M	5.345.506.000,00	15 Unit; 112 M	2.424.699,000.00	21 Unit; 139 Meter	1.028.453,400.00	0	0.00	0	0.00	36,00	3.453.152.400,00	54,00	6.641.806.399,00	25,96	80,25	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15,94	12,32	34,80	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	28,74			10,18	31,91	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			6.313.625.000,00	-	457.171.800,00		1.907.190.000,00		27.600.000,00		334.741.214,00		0.00		0.00	-	362.341.214,00	-	819.513.014,00	-	12,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		-	-	167.748.000,00	0	979.834.000,00	0	0,00	0	117.061.650,00	0	0,00	0	0,00	-	117.061.650,00	-	284.809.650,00	-	-			
		11.2.01.04.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang	2.000.000.000,00	-	167.748.000,00	50 Orang	979.834.000,00	0	0,00	0 Orang	117.061.650,00	0	0,00	0	0,00	-	117.061.650,00	-	284.809.650,00	-	14,24		
		11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	289.423.800,00	0	927.356.000,00	0	27.600.000,00	0	217.679.564,00	0	0,00	0	0,00	-	245.279.564,00	-	534.703.364,00	-	-			
		11.2.02.02.	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1. Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 2. Jumlah Perangkat Pendukung Informasi Jasa Konstruksi	5 Tahun	2.000.000.000,00	-	173.650.000,00	0 Dokumen; 8 Unit	100.236.000,00	0	0,00	0 Dokumen; 5 Unit	99.974.764,00	0	0,00	0	0,00	-	99.974.764,00	-	273.624.764,00	-	13,68		
		11.2.02.03.	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI 2. Laporan SIPJAKI	6 Tahun	2.313.625.000,00	-	115.773.800,00	0 Orang; 1 Tahun	827.120.000,00	0 Orang	27.600.000,00	0 Orang	117.704.800,00	0	0,00	0	0,00	-	145.304.800,00	-	261.078.600,00	-	11,28		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											2,36	1,11	50,50	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	43,08			9,73	13,07		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3.638.644.900,00	-	386.702.976,00		1.850.000.000,00		122.878.658,00		284.608.166,00		0,00		-	407.486.824,00	-	794.189.800,00	-	21,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			-	-	163.379.076,00		750.000.000,00	0	77.597.258,00	0	114.339.966,00	0	0,00	0	0,00	-	191.937.224,00	-	355.316.300,00	-	-		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
		12.2.01.02.	Pelaksanaan Perseutujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perseutujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	6 Dokumen	909.161.225,00	-	163.379.076,00	1 Dokumen	750.000.000,00	0 Dokumen	77.597.258,00	0 Dokumen	114.339.966,00	0	0,00	0	0,00	-	191.937.224,00	-	355.316.300,00	-	39,08		
		12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			-	-		250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-			
		12.2.02.03.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1. Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 2. terlaksananya pelatihan penyelenggaraan penataan ruang	6 Kegiatan	909.161.225,00	-	-	0 Dokumen; 1 Kegiatan	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-		
		12.2.03.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 2. Terselenggaranya perizinan pemanfaatan ruang	6 Kegiatan	909.161.225,00	-	92.377.000,00	0 Dokumen; 1 Tahun	400.000.000,00	0 Dokumen	30.220.000,00	0 Dokumen	122.620.000,00	0	0,00	0	0,00	-	152.840.000,00	-	245.217.000,00	-	26,97		
		12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			-	130.946.900,00		450.000.000,00	0	15.061.400,00	0	47.648.200,00	0	0,00	0	0,00	-	62.709.600,00	-	193.656.500,00	-	-			
		12.2.04.04.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	180 Koordinasi	911.161.225,00	-	130.946.900,00	1 Tahun	450.000.000,00	0 Tahun	15.061.400,00	0 Tahun	47.648.200,00	0	0,00	0	0,00	-	62.709.600,00	-	193.656.500,00	-	21,25		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9,68	5,31	21,98	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	19,43			9,18	21,83		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)											8,05	6,28	27,33	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	22,74			3,85	13,38		
Predikat Kinerja OPD											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya anggaran dan meningkatnya partisipasi antar bidang dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung		
					6	7	8	9		10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)
Faktor penghambat pencapaian kinerja : masih ada beberapa kegiatan dalam proses lelang																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya*):																							

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun,
Bengkalis, - Juli - 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ARDIANSYAH, ST. MT.
Pembina
NIP. 19860625 201001 1 012

Dievaluasi,
Bengkalis, - Juli - 2023
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RINTO, SE. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19810601 200903 1 002

